

**IZVJEŠTAJ ZA DATUM: 2018-01-01 - 2018-09-07**

**PROJEKT: P2138\_Voda Orahovica\_Orahovica\_Ptmg\_Elektroinstalacija\_Precrpne stanice CS1 i CS2**

Datum	Zaposlenik	Rad u firmi	Rad na terenu	Priprema	Put	Radiona	Opis efektivnog rada	Ukupno upisano	Ukupno odobreno	Odobreno	Napomena uz odobrenje
2018-04-05	Marko Maltarić	00:00	02:00	00:00	04:30	00:00	demontaža dva razvodna ormara od precrpnih stanica CS1 i CS2 i otprema u firmu (polazak iz Duplica u 7.30-povratak u Ivanić u 14.00)	06:30	06:30	DA	
2018-04-24	Ozren Ognjenović	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	analiza projekta i ormara	01:00	01:00	DA	
2018-04-25	Ozren Ognjenović	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Analiza projekta	01:00	01:00	DA	
2018-05-10	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika - printanje oznaka	01:00	01:00	DA	
2018-05-11	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	- logistika	00:30	00:30	DA	
2018-05-14	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Pokušaj testiranja, izrada sheme za novo ožičenje	01:30	01:30	DA	
2018-05-14	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika	01:00	01:00	DA	
2018-05-17	Nikola Rendulić	00:00	00:00	00:00	00:00	05:15	Upoznavanje s ormarom, dešifriranje što je projektant napravio a što je stvarno izvedeno, crtanje shema	05:15	05:15	DA	
2018-05-18	Marko Turk	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Izrada softvera i programiranje PLC-a	04:00	00:00	NE	
2018-05-18	Nikola Rendulić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	završavanje sheme, provjera s Danielom i Bokijem, traženje ključa za otključavanje stanice i demontaža drugog PLCa	01:00	01:00	DA	
2018-05-19	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	-ožičenje ormara	04:00	04:00	DA	
2018-05-19	Nikola Rendulić	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	izrada i ispitivanje ormara RO-CS1 i RO-CS2	04:00	04:00	DA	
2018-05-19	Stjepan Burić	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ožicavanje ormara.	04:00	04:00	DA	
2018-05-19	Ivan Rački	00:00	00:00	00:00	00:00	04:30	Ožičavanje ormara	04:30	04:30	DA	
2018-05-20	Nikola Rendulić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	dovršavanje ormara i printanje dokumentacije	01:30	01:30	DA	
2018-05-21	Marko Maltarić	00:00	04:30	01:00	05:00	00:00	utovar ormara ,materijala,montaža i spajanje ormara,demontaža ormara i vraćanje ormara u firmu	10:30	10:30	DA	

2018-05-21	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- izrada CE QR dokumentacije	01:00	01:00	DA	
2018-05-22	Marko Vulje	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	- izrada VTR ponude	00:30	00:30	DA	
2018-05-29	Marko Vulje	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	- revizija ponude	00:30	00:30	DA	
2018-05-30	Boris Novak	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	sHEMA ORMARA	08:00	08:00	DA	
2018-06-06	Marko Vulje	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	- pisanje kronologije događaja	01:00	01:00	DA	
2018-06-06	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika	01:00	01:00	DA	
2018-06-21	Marko Vulje	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	- izrada ponude za Karašicu Vučicu	01:00	01:00	DA	
2018-07-13	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	- logistika, popis potrebne opreme	01:30	01:30	DA	
2018-07-16	Marijan Derdić	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	montaža i shemiranje	08:00	00:00	NE	
2018-07-16	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	Čupanje opreme i žica iz el.ormara. Preslagivanje opreme i početak shemiranja. Odlazak kući u 14 sati zbog Hrvatske nogometne repke.	06:00	06:00	DA	
2018-07-16	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	- logistika, ožičenje	02:00	02:00	DA	
2018-07-17	Marijan Derdić	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	shemiranje	08:00	00:00	NE	
2018-07-17	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	05:00	Shemiranje el.ormara	05:00	05:00	DA	
2018-07-17	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	- logistika, traženje opreme	02:00	02:00	DA	
2018-07-18	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	04:30	Završetak shemiranja	04:30	04:30	DA	
2018-07-18	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika, printanje oznaka	01:00	01:00	DA	
2018-07-19	Boris Novak	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Shema stanice	05:00	05:00	DA	
2018-07-19	Marko Maltarić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	preshemiranje i testiranje ormara	02:00	02:00	DA	
2018-07-19	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	03:30	Ljepljenje oznaka i brojeva. Preshemiranje po drugoj reviziji sheme. Po povratku sa Te-To preshemiranje po trećoj reviziji sheme.	03:30	03:30	DA	
2018-07-20	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	- logistika, priprema ormara za isporuku	01:30	01:30	DA	
2018-07-23	Boris Novak	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Dorada sheme el. ormara	02:00	02:00	DA	
2018-07-23	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika, priprema ormara za isporuku	01:00	01:00	DA	
2018-07-25	Boris Novak	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ePLAN SHEMA	04:00	04:00	DA	
2018-07-25	Marko Maltarić	00:00	03:00	00:00	05:00	00:00	montaža i spajanje ormara na CS1 i CS2	08:00	08:00	DA	
2018-08-02	Ozren Ognjenović	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	izrada dokumentacije za HEP	02:00	02:00	DA	

2018-08-28	Marko Maltarić	00:00	10:00	00:00	04:30	00:00	spajanje kablova,puštanje struje u ormare,provjera signala i puštanje u rad	14:30	14:30	DA	
UKUPNO:		38:00	27:30	01:00	19:00	60:15					

UKUPNO UTROŠENO VRIJEME: 145:45

UKUPNO ODOBRENO VRIJEME: 125:45

Povratak

UTROŠENO VRIJEME PO ZAPOSLENIKU:

Marko Turk	04:00
Marko Maltarić	41:30
Boris Novak	19:00
Ozren Ognjenović	04:00
Marijan Derdić	16:00
Daniel Rusan	20:30
Nikola Rendulić	11:45
Ivan Antić	13:30
Marko Vulje	03:00
Stjepan Burić	04:00
Sven Sinković	04:00
Ivan Rački	04:30

UTROŠENO VRIJEME PO ODJELU:

INŽENJERING	55:15
MONTAŽA	86:00
OPĆI POSLOVNI	00:00
SKLADIŠTE	00:00
PRODAJA (INŽENJERING)	00:00